

MENU

CAIXA**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 003551/2020	Nº SICONV 899466/2020	PROPONENTE TOMADOR Município de Inaciolândia	APELIDO EMPREENDIMENTO Ampliação e Modernização do Estádio Edmar Inácio Silva no município de Inaciolândia	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação e Modernização do Estádio Edmar Inácio Silva no município de Inaciolândia
--------------------------------	----------------------------	--------------------------	---	---	--

Cronograma:
2

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23
Falta distribuir:	1.	CAMPO DE FUTEBOL	317.918,13	% Período:	15,07%	26,76%	21,16%	20,97%	16,04%							
Linha calculada																
Linha calculada	1.1.	ADMINISTRAÇÃO	6.456,33	% Período:	15,07%	26,76%	21,16%	20,97%	16,04%							
Linha calculada	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.039,74	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.3.	ARQUIBANCAS	136.794,57	% Período:	33,55%	60,93%			5,53%							
Linha calculada	1.4.	ALVENARIA	687,36	% Período:			100,00%									
Linha calculada	1.5.	REVESTIMENTOS	761,04	% Período:			100,00%									
Linha calculada	1.6.	PINTURA	694,56	% Período:					100,00%							
Linha calculada	1.7.	LIMPEZA DA OBRA	728,69	% Período:					100,00%							
Linha calculada	1.8.	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	170.755,84	% Período:			37,74%	38,26%	24,00%							
Total: R\$ 317.918,13																
					%:	15,07%	26,76%	21,16%	20,97%	16,04%						
					Repasso:	35.973,97	63.886,88	50.509,07	50.077,17	38.302,91						
					Contrapartida:	11.928,76	21.184,53	16.748,51	16.605,30	12.701,03						
					Outros:	-	-	-	-	-						
					Investimento:	47.902,74	85.071,40	67.257,59	66.682,46	51.003,94						
					%:	15,07%	41,83%	62,98%	83,96%	100,00%						
					Repasso:	35.973,97	99.860,85	150.369,92	200.447,09	238.750,00						
					Contrapartida:	11.928,76	33.113,29	49.861,80	66.467,10	79.168,13						
					Outros:	-	-	-	-	-						
					Investimento:	47.902,74	132.974,14	200.231,73	266.914,19	317.918,13						

Inaciolândia-GO

Local

segunda-feira, 7 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Luciano de Castro Pereira

CREA/CAU: CREA-GO 5575/D

ART/RRT: 1020210213252