

Níveis a Exibir no Cronograma:  
2

Nº OPERAÇÃO  
003551/2020

Nº SICONV  
899466/2020

PROPONENTE TOMADOR  
Município de Inaciolândia

APELIDO EMPREENDIMENTO  
Ampliação e Modernização do Estádio Edmar Inácio Silva no mun

DESCRIÇÃO DO LOTE  
Ampliação e Modernização do Estádio Edmar Inácio Silva no município de Inac

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 05/22	2 06/22	3 07/22	4 08/22	5 09/22	6 10/22	7 11/22	8 12/22	9 01/23	10 02/23	11 03/23	12 04/23
Linha calculada	1.	CAMPO DE FUTEBOL	358.822,90	% Período:	16,38%	31,17%	20,01%	17,72%	14,71%							
Linha calculada	1.1.	ADMINISTRAÇÃO	6.659,29	% Período:	16,38%	31,17%	20,01%	17,72%	14,71%							
Linha calculada	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.472,98	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.3.	ARQUIBANCAS	173.735,93	% Período:	32,36%	63,18%			4,45%							
Linha calculada	1.4.	ALVENARIA	935,64	% Período:			100,00%									
Linha calculada	1.5.	REVESTIMENTOS	884,88	% Período:			100,00%									
Linha calculada	1.6.	PINTURA	889,20	% Período:					100,00%							
Linha calculada	1.7.	LIMPEZA DA OBRA	841,35	% Período:					100,00%							
Linha calculada	1.8.	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	173.403,63	% Período:			39,59%	36,00%	24,42%							
Total: R\$ 358.822,90																
					%:	16,38%	31,17%	20,01%	17,72%	14,71%						
					Repasso:	39.117,23	74.419,97	47.770,32	42.315,98	35.126,50						
					Contrapartida:	19.672,96	37.427,53	24.024,80	21.281,68	17.665,93						
					Outros:	-	-	-	-	-						
					Investimento:	58.790,19	111.847,50	71.795,12	63.597,66	52.792,43						
					%:	16,38%	47,55%	67,56%	85,29%	100,00%						
					Repasso:	39.117,23	113.537,20	161.307,52	203.623,50	238.750,00						
					Contrapartida:	19.672,96	57.100,49	81.125,29	102.406,97	120.072,90						
					Outros:	-	-	-	-	-						
					Investimento:	58.790,19	170.637,69	242.432,81	306.030,47	358.822,90						

Inaciolândia-GO

Local

segunda-feira, 7 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Luciano de Castro Pereira

CREA/CAU: CREA-GO 5575/D

ART/RRT: 1020210213252