

Contrato de Repasse: 1048.044-46/2017

Objeto: Recapeamento Asfáltico no município de Inaciolândia-Go.

Proponente/Tomador: Prefeitura Municipal de Inaciolândia

Gestor/Programa: MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO

DATA BASE SINAPI: 12/2017 - NÃO DESONERADO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	Valor com BDI	Mês 01	Mês 02	Mês 03
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.077,28	3.692,43	3.692,43	3.692,43
	Porcentagem (%)	100%	33,33%	33,33%	33,33%
2.0	RECAPEAMENTO COM PMF	258.190,78	86.063,59	86.063,59	86.063,59
	Porcentagem (%)	100%	33,33%	33,33%	33,33%
3.0	SINALIZAÇÃO	26.863,50			26.863,50
	Porcentagem (%)	100%			100,00%
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	85.930,48	28.643,49	28.643,49	28.643,49
	Porcentagem (%)	100%	33,33%	33,33%	33,33%
	TOTAL	382.062,04	118.399,51	118.399,51	145.263,02
	Porcentagem (%)		30,99%	30,99%	38,02%
	TOTAL ACUMULADO		118.399,51	236.799,03	382.062,04
	Porcentagem Acumulado (%)	100%	30,99%	61,98%	100,00%

FRANCISCO ANTÔNIO CASTILHO
Prefeito Municipal de Inaciolândia

Fernando Antônio Cerqueira Machado
Engenheiro Civil - CREA 14.058 D-BA